

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ – เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ภายในหมู่บ้าน (คุ้มโนนปากลอย) หมู่ที่ ๑	๓๒๑,๐๐๐	√				๐๗/๐๒/๖๖	๐๙/๐๓/๖๖	๓๒๑,๐๐๐		กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทับตัวหนองเดิม)บ้านนาแปนหมู่ที่ ๒	๓๓๐,๐๐๐	√				๑๗/๑๑/๖๕	๑๗/๑๒/๖๕	๓๓๐,๐๐๐		กองช่าง	
๓	โครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓	๓๒๑,๐๐๐	√				๒๗/๑๐/๖๕	๒๖/๑๑/๖๕	๓๒๑,๐๐๐		กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	√				๑๗/๐๓/๖๐	๑๗/๐๔/๖๖	๓๐๐,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอง หมู่ที่ ๕	๓๗๖,๐๐๐	√				๑๓/๑๒/๖๕	๑๒/๐๑/๖๖	๓๗๖,๐๐๐		กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (แบบมีป่า)บ้านนาโก หมู่ที่ ๖	๓๓๐,๐๐๐	√				๐๙/๐๓/๖๖	๐๙/๐๔/๖๖	๓๓๐,๐๐๐		กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างระบบประปา หอลังสูง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๔	๔๑๐,๐๐๐	√				๑๑/๐๑/๖๖	๑๒/๐๒/๖๖	๔๑๐,๐๐๐		กองช่าง	
๘	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตรสายนา เหล่าหัวแตกตอนล่าง บ้านนา โก หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	√				๒๑/๑๒/๖๕	๒๐/๐๑/๖๖	๑๐๐,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรสายนาหนองใหญ่ ผาคะเห่า บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	√				๒๒/๑๒/๖๕	๒๒/๐๑/๖๖	๑๕๐,๐๐๐		กองช่าง	
๑๐	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตรสายห้วย เตื่อน้อย-อุทยานแห่งชาติภู กระดึง	๑๕๐,๐๐๐	√				๒๑/๑๒/๖๕	๒๒/๐๑/๖๖	๑๕๐,๐๐๐		กองช่าง	
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรี ฐาน-วังยาง ทับตัวหนองเดิม บ้านนาแปนใต้ หมู่ที่ ๙	๓๒๑,๐๐๐	√				๒๘/๑๑/๖๕	๒๘/๑๒/๖๕	๓๒๑,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ปิดคอนกรีต บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ ๑๐	๗๔,๐๐๐	√				๑๓/๐๑/๖๖	๑๓/๐๒/๖๖	๗๔,๐๐๐		กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับผิวระดับผิวแอส ฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเดิม บ้าน ทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑	๒๕๖,๐๐๐	√				๒๓/๐๓/๖๖	๒๕/๐๔/๖๖	๒๕๖,๐๐๐		กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับผิวระดับผิวแอส ฟัลท์ทับผิวคอนกรีตเดิม บ้าน น้ำพอง หมู่ที่ ๑๒	๒๕๖,๐๐๐	√				๒๖/๐๔/๖๖	๒๕/๐๖/๖๖	๒๕๖,๐๐๐		กองช่าง	
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรสายคอสะพาน-นา ดาวาด บ้านอีเลิศใต้ หมู่ที่ ๑๓	๓๕๘,๐๐๐	√				๒๓/๑๒/๖๕	๒๒/๐๑/๖๖	๓๕๘,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บ้านช่างไก่ บ้านอิเล็คใต้ หมู่ที่ ๑๓	๑๙๒,๐๐๐	√				๐๖/๐๑/๖๖	๐๗/๐๒/๖๖	๑๙๒,๐๐๐		กองช่าง	
๑๗	ค่าจัดซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตรสายนาโคก สูง บ้านนาแปนเหนือหมู่ที่๑๔	๑๔๙,๘๐๐	√				๒๐/๑๐/๖๕	๐๔/๑๑/๖๕	๑๔๙,๘๐๐		กองช่าง	
๑๘	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม ถนนเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายนาหนอง บักคต พร้อมวางท่อระบายน้ำ และดินถมหลัง สายที่ ๒ สาย ดอนกกพร้าว บ้านแสนสุข หมู่ ที่ ๑๖	๑๕๐,๐๐๐	√				๐๓/๐๑/๖๖	๐๓/๐๒/๖๖	๑๕๐,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๙	โครงการปรับปรุงหลังคากอง คลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีฐาน	๑๐๒,๐๐๐	√				๑๖/๐๑/๖๖	๑๖/๐๒/๖๖	๑๐๒,๐๐๐		กองช่าง	
๒๐	จ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรสายบ้านเสี้ยว บ้านนาแปน หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	√				๐๙/๑๑/๖๕	๑๐/๑๒/๖๕	๓๐๐,๐๐๐		กองช่าง	
๒๑	จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาห้อง ประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย	๒๐๐,๐๐๐	√				๒๓/๐๑/๖๖	๒๒/๐๒/๖๖	๒๐๐,๐๐๐		กองช่าง	
๒๒	ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ห้วยข้า-หางนาใต้ บ้านแสนสุข หมู่ ๑๖	๑๐๔,๔๖๐.๙๘	√						๑๐๔,๔๖๐. ๙๘			

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุง/ ซ่อมแซมถนนโดยการปูทับผิว จราจรเดิมด้วยแอสฟัลต์ คอนกรีต รหัสทางหลวง ลย.ถ ๘๑-๐๐๑ สายศรีฐาน-น่าน้อย ช่วง Sta ๔+๐๐๐-Sta ๘+๐๐๐ บ้านห้วยเตือ หมู่ที่ ๘-บ้านทานตะวัน หมู่ที่ ๑๑	๙,๙๒๐,๐๐๐	√				๑๕/๐๓/๖๕	๑๓/๐๗/๖๕	๙,๙๒๐,๐๐๐		กองช่าง	
๒๔	โครงการเครื่องผลิตน้ำประปา ที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำ หมุนวนและระบบล้างย้อนสาร อัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงบ้านอี เลิศ หมู่ที่ ๓ และบ้านน่าน้อย หมู่ที่ ๗	๑,๗๗๙,๐๐๐	√				๑๓/๐๑/๖๖	๑๓/๐๔/๖๖	๑,๗๗๙,๐๐๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรภายในหมู่บ้าน เส้น ห้วยรังไข่ บ้านโนนปากลอย หมู่ที่ ๑	๗๙,๓๙๔	√				๑๖/๐๑/๖๖	๑๖/๐๒/๖๖	๗๙,๓๙๔		กองช่าง	
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านและถนนเพื่อ การเกษตรเส้นน้ำตกเก้าชั้น บ้านนาแปน หมู่ที่ ๒	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรเส้นห้วยเป้า-นาร่อง ลึก บ้านอีเลิศ หมู่ที่ ๓	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรเส้นนาทามใต้-นา ทามเหนือ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๔	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเส้นติดเขตน้ำหนาว-วัดป่า พองหนีบ หมู่ที่ ๕	๘๒,๐๙๐.๕๐	√						๘๒,๐๙๐.๕๐		กองช่าง	
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรสายหนองตามี- หนองหมาใน บ้านนาโก หมู่ที่ ๖	๘๒,๓๙๐	√						๘๒,๓๙๐		กองช่าง	
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ การเกษตรสายนาหนองใหญ่- ผาคะเห้ บ้านนาน้อย หมู่ที่ ๗	๘๐,๘๙๒	√						๘๐,๘๙๒		กองช่าง	
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนภายใน หมู่บ้านและถนนเพื่อ การเกษตร บ้านห้วยเตือหมู่ที่ ๘	๘๐,๘๙๒	√						๘๐,๘๙๒		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เส้นห้วยช้างหล่มตอนบน,ตอนล่าง บ้าน นาแปนใต้ หมู่ที่ ๙	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเพื่อการเกษตรสายห้วยตาแฮก บ้านหนองอีเลิง หมู่ที่ ๑๐	๗๙,๓๙๔	√						๗๙,๓๙๔		กองช่าง	
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร แม่น้ำพอง-นาตยา บ้านทานตะวัน หมู่ ที่ ๑๑	๘๑,๔๙๑	√						๘๑,๔๙๑		กองช่าง	
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายสะพานน้ำพองไปห้วยลาด บ้านน้ำ พอง หมู่ที่ ๑๒	๗๙,๓๙๔	√				๑๖/๐๑/๖๖	๑๖/๐๒/๖๖	๗๙,๓๙๔		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านอิลิคใต้ หมู่ที่ ๑๓	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยช้างหล่มตอนบน,ตอนล่าง บ้าน นาแปนเหนือ หมู่ที่ ๑๔	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร เส้นทางเหมือง,นาข้าว บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕	๘๒,๐๙๐.๔๐	√						๘๒,๐๙๐.๔๐		กองช่าง	
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายห้วยข้าทางนาใต้-นาหนองบักคด บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๖	๗๙,๓๙๔	√						๗๙,๓๙๔		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายศรี ฐาน-วังยาง เนื่องจากถนนสายดังกล่าว ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนที่สัญจร ไป-มา ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่าง มากเห็นควรดำเนินการจัดซื้อวัสดุ (ยางมะตอยสำเร็จรูป)	๒๙๙,๐๐๐	✓				๒๙/๐๙/๖๖	๐๖/๑๐/๖๖	๒๙๙,๐๐๐		กองช่าง	
๔๒	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) หมู่ที่ ๑-๑๖	๑,๐๔๐,๒๑๑.๒๐	✓				๒๙/๐๙/๖๖	๒๙/๑๐/๖๖	๑,๐๔๐,๒๑๑.๒๐		กองช่าง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๗๘,๐๐๐	√						๑๓,๒๗๘,๐๐๐		สำนักปลัด	
๒	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๐๓๒,๐๐๐	√						๔,๐๓๒,๐๐๐		สำนักปลัด	
๓	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒๖,๐๐๐	√						๑๒๖,๐๐๐		สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนเทศบาลตำบลภูกระดึงตาม โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	√						๒๕,๐๐๐		สำนักปลัด	
๕	จัดซื้อชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง	๒๕,๐๐๐	√				๑๔/๑๑/๖๕	๑๙/๑๑/๖๕	๒๕,๐๐๐		สำนักปลัด	
๖	โต๊ะหมู่บูชา	๑๓,๐๐๐	√				๑๔/๑๑/๖๖	๑๙/๑๑/๖๖	๑๓,๐๐๐		สำนักปลัด	
๗	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๑๕,๐๐๐					๑๔/๑๑/๖๕	๒๑/๑๑/๖๕	๑๕,๐๐๐		สำนักปลัด	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๘	เครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	√				๑๔/๑๑/๖๕	๒๑/๑๑/๖๕	๑๙,๐๐๐		สำนักปลัด	
๙	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	√				๑๔/๑๑/๖๕	๒๑/๑๑/๖๕	๑๓,๐๐๐		สำนักปลัด	
๑๐	โครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (พันธุ์กรรมพืช)	๒๙,๙๒๐	√				๑๑/๐๘/๖๖	๑๖/๐๘/๖๖	๒๙,๙๒๐		สำนักปลัด	
๑๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๘๑,๖๒๐	√				๑๙/๐๕/๖๖	๐๓/๐๖/๖๖	๘๑,๖๒๐		สำนักปลัด	
๑๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	๑๐,๐๐๐	√				๒๒/๐๒/๖๖	๒๕/๐๒/๖๖	๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	
๑๓	โครงการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าแบบบูรณาการ	๑๗,๒๐๐	√				๒๒/๐๒/๖๖	๒๕/๐๒/๖๖	๑๗,๒๐๐		สำนักปลัด	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		สำนักปลัด	
๑๕	โครงการจัดงานเทศกาลผ้า กินหน่อไม้ภูกระดึงและรำลึกถึงผีบังบด	๔๙๙,๙๐๐	√				๒๕/๐๕/๖๖	๐๑/๐๖/๖๖	๔๙๙,๙๐๐		สำนักปลัด	
๑๖	โครงการท่องเที่ยวถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว	๔,๓๗๐	√						๔,๓๗๐		สำนักปลัด	
๑๗	งานจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร	๑๙,๕๐๐	√				๒๖/๑๒/๖๕	๐๓/๐๑/๖๖	๑๙,๕๐๐		สำนักปลัด	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๗๕,๖๙๙	√				๐๔/๑๑/๖๕	๐๔/๑๒/๖๕	๙๗๕,๖๙๙		กองการศึกษา	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียน สพฐ.	๑,๔๖๗,๘๐๘	√				๐๔/๑๑/๖๕	๐๔/๑๒/๖๕	๑,๔๖๗,๘๐๘		กองการศึกษา	
๓	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๒๑๙,๓๖๕	√						๑,๒๑๙,๓๖๕		กองการศึกษา	
๔	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.	๓,๒๑๗,๒๐๐	√						๓,๒๑๗,๒๐๐		กองการศึกษา	
๕	สื่อการเรียนการสอน รายหัว เด็ก ปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี	๔๐๒,๙๐๐	√						๔๐๒,๙๐๐		กองการศึกษา	
๖	เงินจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี	๑๖๙,๕๐๐	√						๑๖๙,๕๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๗	โครงการค่ายคุณธรรมต่อต้านยาเสพติด (โรงเรียนบ้านพองหนีบ)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๘	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพชีวิต นักเรียน (โรงเรียนบ้านวังยาง)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๙	โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต (โรงเรียน บ้านนาโก)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๐	โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ ศึกษาทั้งระบบ(โรงเรียนบ้านนาน้อย แสนสุข)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬานาแปนสามัคคี เกมส์(โรงเรียนบ้านนาแปน)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๒	โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/ หมู่บ้านสัมพันธ์	๘๕,๐๐๐	√				๑๘/๑๒/๖๕	๒๘/๑๒/๖๕	๘๕,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๔	โครงการสร้างน้ำพระพุทธรูปเมตตาบฏ กระดิ่ง	๓๓๐,๐๐๐	√				๑๒/๐๔/๖๖	๑๘/๐๔/๖๖	๓๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๕	โครงการงานประเพณีสักการะพระพุทธรูป เมตตาเจ้าปู่ภูกระดิ่ง	๓๐๐,๐๐๐	√				๑๑/๑๑/๖๕	๑๕/๑๑/๖๕	๓๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าฮะ	๓๐,๐๐๐	√						๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	√				๑๓/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	๕๐,๐๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๑	โครงการแข่งขันกีฬาแบดมินตันสามัคคีเกมส์(โรงเรียนบ้านนาแบน)	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๒	โครงการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	๑๐,๐๐๐	√						๑๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน/หมู่บ้านสัมพันธ์	๘๕,๐๐๐	√				๑๘/๑๒/๖๕	๒๘/๑๒/๖๕	๘๕,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๔	โครงการสร้างน้ำพระพุทธรูปเมตตาบฏกระดิ่ง	๓๓๐,๐๐๐	√				๑๒/๐๔/๖๖	๑๘/๐๔/๖๖	๓๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๕	โครงการงานประเพณีสักการะพระพุทธรูปเมตตาเจ้าปู่ภูกระดิ่ง	๓๐๐,๐๐๐	√				๑๑/๑๑/๖๕	๑๕/๑๑/๖๕	๓๐๐,๐๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานกองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าฮะ	๓๐,๐๐๐	✓						๓๐,๐๐๐		กองการศึกษา	
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓				๑๓/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	๕๐,๐๐๐		กองการศึกษา	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์
 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๑	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับ งานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	√				๒๘/๑๑/๖๕	๐๓/๑๒/๖๕	๒๒,๐๐๐		กองคลัง	
๒	ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๓๐,๐๐๐	√				๑๑/๐๔/๖๖	๑๑/๐๕/๖๖	๓๐,๐๐๐		กองคลัง	
๓	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	√				๐๗/๐๗/๖๖	๑๔/๐๗/๖๖	๑๖,๐๐๐		กองคลัง	
๔	ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	√				๐๗/๐๗/๖๖	๑๔/๐๗/๖๖	๑๖,๐๐๐		กองคลัง	
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด Network ๑	๘,๙๐๐	√				๐๗/๐๗/๖๖	๑๔/๐๗/๖๖	๘,๙๐๐		กองคลัง	
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด Network ๒	๘,๙๐๐	√				๐๗/๐๗/๖๖	๑๔/๐๗/๖๖	๘,๙๐๐		กองคลัง	
๗	ซื้อตู้บานกระจกสูง ขนาด ๔ ฟุต	๖,๕๐๐	√				๐๙/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	๖,๕๐๐		กองคลัง	

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์

แผนงานอุตสาหกรรมโยธา : งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน		ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง การ ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนิน การ	เริ่มต้น	สิ้นสุด				
๘	ซื้อโต๊ะเหล็กพร้อมกระจก	๘,๕๐๐	✓				๐๙/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	๘,๕๐๐		กองคลัง	
๙	ซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๔,๙๐๐	✓				๑๐/๐๒/๖๖	๑๕/๐๒/๖๖	๔,๙๐๐		กองคลัง	
๑๐	ซื้อตู้นิรภัย	๒๕,๐๐๐	✓				๐๙/๐๑/๖๖	๑๔/๐๑/๖๖	๒๕,๐๐๐		กองคลัง	

ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้อง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี